



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului anual referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin, pentru anul 2021

Consiliul Județean Caraș-Severin întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 1315/17.01.2022;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.124/22.04.2021, prin care a fost aprobat Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin, 2020-2024;

Văzând prevederile art. 21 și art. 43 alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 49 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului ;

Ținând seama de Dispoziția nr.745/14.12.2015 a Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, privind numirea Comisiei tehnice constituite la nivelul Județului Caraș –Severin în vederea întocmirii Planului de menținere a calității aerului în județul Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Raportul anual referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin, pentru anul 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Raportul aprobat potrivit art.1, se pune la dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet www.cjes.ro, secțiunea Protecția Mediului, și se transmite Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin până la data de 15 februarie 2022;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează entitatea funcțională Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică în baza prevederilor art. 197 alin. (1) și alin. (4), precum și art. 198 alin. (1) – (2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la :

- Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin ;
- Agenția pentru Protecția Mediului Caraș -Severin ;
- Arhitectul Șef al Județului Caraș-Severin .

PRESEDINTE,
Romeo-Dan DUNCA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Darian CIOBANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

ANEXA
la HOTĂRÂREA nr. 20/31.01.2022

Raport pentru anul 2021
referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru
județul Caraș-Severin, 2020-2024

Stadiul implementării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin, 2020-2024, de la aprobare prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.124/22.04.2021, până la sfârșitul anului 2021, este următorul:

Măsura M.1.1 - Reabilitarea/modernizarea arterelor de circulație din municipiul Reșița

1. Legătura între artera principală a Reșiței și parcul industrial și zona de regenerare urbană Mociur, în vederea extinderii transportului în comun. Lungime stradă de legătură 0,947km, lungime piste de biciclete 0,947km. În cadrul proiectului nu este prevăzută achiziția de autobuze.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 60 luni

Estimare costuri/surse de finanțare: 50.351.655.00 lei fără TVA, Program Național Anghel Saligny și Buget local

Stadiul proiectului:

Lot 1 – proiect tehnic finalizat

Lot 2 – studiu de fezabilitate finalizat

2. Reabilitarea drumurilor de acces spre ZUM Mociur pentru a crește accesibilizarea spre/dinspre cartier, care cuprinde str. Mociur, str. Barbu Lăutaru și str. Grigore Alexandrescu. Lungimea drumurilor reabilite 1,609 km.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12 2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.930.005,46 lei fără TVA POR 9.1

Stadiul proiectului: în execuție

3. Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în Municipiul Reșița.

Faza 1

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.11.2023

Estimare costuri/surse de finanțare: 110.625.005,40 lei fără TVA POR AP 4.1

Stadiul proiectului: licitație în curs, realizat 0%, financiar 0%

Faza 2

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.11.2023

Estimare costuri/surse de finanțare: 115.433.325,80 lei fără TVA POR AP 4.1

Stadiul proiectului: licitație în curs, realizat 0%, financiar 0%

4. Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport, inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a Călătoriilor în stații și în vehicule în Municipiul Reșița. Faza 3: Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport cu 10 autobuze electrice și reabilitarea străzilor: Str. Timișoarei, str. Bârzavei, parțial str. Castanilor, lungime 2,5 km.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.10.2023

Estimare costuri/surse de finanțare: 67.258.721,1 lei fără TVA POR AP 4.1

Stadiu realizare proiect: Proiect tehnic în curs, realizat 0%, financiar 0%

5. Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în Municipiul Reșița. Faza 4: achiziție mijloace de transport public (tramvaie L=18m) bidirecționale.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 113.750.000 lei fără TVA POR 4.1

Stadiu realizare proiect: Proiect tehnic realizat, 0% realizat, 30% financiar

6. Amenajarea spațiului de agrement urban, inclusiv străzi și utilități (apă, energie electrică, rețea gaze) precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal. Suprafață amenajată 4.237 mp. Lungime piste amenajate 0,916km. Lungime străzi amenajate 0,916km.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.03.2023

Estimare costuri/surse de finanțare: 23.227.244,67 lei fără TVA POR AP 4.3

Stadiu realizare proiect: Proiect tehnic finalizat, licitație lucrări în curs, realizare lucrări 0%

7. Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație: B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun, care cuprinde str. Gratz, str. George Enescu, str. Nicolae Titulescu, str. Nicolae Bălcescu, str. Bielefeld și str. Parâng. Lungime piste biciclete 1,351 km. Lungime totală străzi 1,351 km.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**

Estimare costuri/surse de finanțare: 33.073.840,87 Lei fără TVA Fonduri Europene Buget local

Măsura M.1.2 - Modernizarea arterelor de circulație din municipiul Caransebeș

1. Modernizare străzi în municipiul Caransebeș în lungime de 1,617km.

Responsabil: Primarul municipiului Caransebeș

Termen de realizare: **finalizat**

Estimare costuri/surse de finanțare: 2.441.175,12 Lei Buget local

Măsura M.1.3 - Reabilitarea/modernizarea arterelor de circulație de interes local

1. Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Colonia I, Vulturilor și Valea Vulpilor din orașul Anina, având o lungime de 2,83 km.

Responsabil: Primarul orașului Anina

Termen de realizare: 31.12.2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 1.810.111,04 lei PNDL 1

Stadiu realizare lucrări:

- proiectul a fost realizat parțial, s-a trecut la reevaluarea lucrărilor și scoaterea la licitație a lucrărilor rămase; licitația a ajuns la faza evaluării ofertelor financiare
- grad de realizare: 60%
- dată finalizare- 31.12.2021 (data începere-10.06.2015)

2. Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alexandri, Buferilor și Brădeț din orașul Anina, având o lungime de 5,207km.

Responsabil: Primarul orașului Anina

Termen de realizare: 31.12. 2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 5.876.365 lei PNDL 2

Stadiu realizare lucrări:

- grad de realizare: 80%
- dată începere-02.05.2019
- dată finalizare-decembrie 2021-proiectul a fost întrerupt în perioadele de iarnă:
-04.12.2019-11.05.2020
-01.12.2020-31.03.2021
și prelungit prin act adițional;

3. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în Stațiunea Băile Herculane, prin reabilitarea străzilor: Piața Hercules (L=0,222km), Piața 1 Mai (L=0,196 m), Mihai Eminescu (L=0,180 km).

Responsabil: Primarul orașului Băile Herculane

Termen de realizare: 31.12.2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.108.592,42 Lei POR 2014-2020

4. Reparații străzi și parcaje str. Trandafirilor, zona 1 și 2, Băile Herculane, jud. Caraș-Severin. L=4,3 km

Responsabil: Primarul orașului Băile Herculane

Termen de realizare: 31.12.2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.624.305,42 Lei PNDL 2

5. Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocșa Montană, Vasiova, Bocșa Română și Neuwerk, L~20km, în orașul Bocșa.

Responsabil: Primarul oraşului Bocşa

Termen de realizare: 31.12.2022

Estimare costuri/surse de finanţare: 36.893.012,33 lei PNDL

Stadiu realizare proiect:

Proiectul a fost demarat în 2020 dar din cauza intrării firmei executante în insolvenţă, acesta s-a oprit şi se doreşte continuarea lucrărilor prin subcontractarea lucrării de către o alta firmă care să finalizeze lucrările până la finalul anului 2022.

6.Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Oraviţa bazată pe investiţii destinate îmbunătăţirii mobilităţii locuitorilor oraşului Oraviţa prin reabilitarea a 1,931 km de străzi (acest proiect mai prevede şi achiziţia a 4 autobuze hybrid).

Responsabil: Primarul oraşului Oraviţa

Termen de realizare: 28.02.2022, rată de progres – 47,87%

Estimare costuri/surse de finanţare: 21.586.593,27 lei POR 2014-2020

7.Reabilitare străzi în lungime de 1,141 km în cartier zona Gării, oraş Oraviţa.

Responsabil: Primarul oraşului Oraviţa

Termen de realizare: 31.12.2022, conform Actului Adiţional nr.1 la Contractul 136/23.01.2019, rată de progres 80%

Estimare costuri/surse de finanţare: 5.387.390,00 lei Buget de stat

8.Modernizare şi reabilitare Str. Mihai Eminescu, de la intersecţia cu DN 68 până la intersecţia cu str. Rozelor în oraşul Oţelu Roşu, în suprafaţă totală de 800mp.

Responsabil: Primarul oraşului Oţelu Roşu

Termen de realizare: lucrările sunt realizate în proporţie de 98%, fără proces-verbal de recepţie finală a lucrărilor

Estimare costuri/surse de finanţare:473.117,63 lei Buget local

9.Modernizare străzi etapa V în oraşul Oţelu Roşu, în lungime totală de 5,915 km.

Responsabil: Primarul oraşului Oţelu Roşu

Termen de realizare:Trim. IV 2021, lucrările sunt realizate în proporţie de 80%, există procese – verbale de recepţii parţiale

Estimare costuri/surse de finanţare: 3.816.722,55 lei Buget local

Măsura M.1.4 - Reabilitarea şi modernizarea arterelor judeţene de circulaţie

1.Modernizare DJ 585, Valeapai – Duleu – Limită judeţ Timiş, km 28+200 – 36+200.

Responsabil: Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin

Termen de realizare: iunie 2022, stadiu realizare – 46%

Estimare costuri/surse de finanţare:17.170.895,00 lei PNDL 2

2.Modernizare DJ 608B, Copăcele – Zorlencior, km 8+600 – 19+600.

Responsabil: Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin

Termen de realizare: ianuarie 2022, stadiu realizare 51%

Estimare costuri/surse de finanţare: 27.332.091,00 lei PNDL 2

3.Modernizare DJ 608B, Zorlencior – Zorlețu Mare, km 19+600 – 25+300.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: **finalizat**

Estimare costuri/surse de finanțare: PNDL 2

4.Modernizare DJ 680A, Mociova – Ciuta – Obreja, (DN 68), km=12+000 – 19+451.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: **finalizat, lucrări nerecepționate**

Estimare costuri/surse de finanțare: 10.021.252,00 lei PNDL 2

5.Reabilitare DJ 571F (DN 57B) – Eftimie Murgu, km 0+000 – 5+643.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: lucrări sistate, stadiu realizare 97,53%, dată finalizare 6 zile de la ordinul de reîncepere a lucrărilor

Estimare costuri/surse de finanțare: 12.666.658,00 lei PNDL 2

6.Reabilitare DJ 571G, L=7,249 km, Gîrbovăț – Lăpușnicu Mare, 4 tronsoane.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: 29.10.2022, stadiu realizare 21%

Estimare costuri/surse de finanțare: 11.470.526,00 lei PNDL 2

7.Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu – Copăcele, km 0+000 – 8+600.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: ianuarie 2022, stadiu realizare 78%

Estimare costuri/surse de finanțare: 16.416.282,00 lei PNDL 2

Măsura M.2.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționale

1.Reabilitare energetică a Liceului Teoretic Traian Vuia.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 47508/01.07.2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 6.126.482,66 lei fără TVA POR AP 3. 1b

2.Reabilitare energetică a Colegiului Diaconovici – Tietz.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.01.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 5.401.197,82 lei fără TVA POR AP 3. 1b

Stadiu realizare proiect: realizat fizic 95%, realizat financiar 85%

3.Reabilitare energetică a Liceului Teologic Baptist.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12. 2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 2.949.201,2 lei fără TVA POR AP 3. 1b

Stadiu realizare proiect: în implementare, 97% realizat, financiar 76%

4.Reabilitare energetică a Colegiului Național Mircea Eliade.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12. 2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 1.701.194,86 lei fără TVA POR AP 3. 1b

Stadiu realizare proiect: în curs de finalizare, realizat fizic 100%, realizat financiar 100%, valoare lucrări fără TVA

5.Reabilitarea infrastructurii școlare Municipiul Reșița – Colegiul Tehnic Reșița, inclusiv reabilitare energetică.

Responsabil: *Primarul municipiului Reșița*

Termen de realizare:30.06.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 9.879,308,17 lei fără TVA POR AP 4.5

Stadiu realizare proiect: realizat fizic 65%, realizat financiar 60%

6.Reabilitare energetică și instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan.

Responsabil:*Primarul municipiului Reșița*

Termen de realizare:**finalizat**, Proces-Verbal nr. 61418/01.09.2021

Estimare costuri/surse de finanțare:2.245.907,56 lei fără TVA POR AP 3. 1b

7.Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița.

Responsabil: *Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin*

Termen de realizare: **proiect reziliat**

Estimare costuri/surse de finanțare:51.225.169,22 Lei POR 2014-2020

8.Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale nr. 1 Celnic Anina, județul Caraș-Severin.

Responsabil:*Primarul orașului Anina*

Termen de realizare:– **finalizat (dată începere 14.08.2019, dată finalizare 09.11.2020)**

Estimare costuri/surse de finanțare:1.606.590,97 Lei PNDL 2

9. Reabilitare energetică a grădiniței cu program prelungit “SF Stelian” Moldova Nouă

Responsabil:*Primarul orașului Moldova Nouă*

Termen de realizare:25.02.2022

Estimare costuri/surse de finanțare:4.489.920,00 Lei POR 2014-2020

10. Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială ”Alexandru Moisi” Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare:06.07.2022

Estimare costuri/surse de finanțare:5.702.210,00 Lei POR 2014-2020

La data de 07.06.2021 a fost semnat Contractul de execuție nr.5308, la data de 07.07.2021 a fost emis Ordinul de începere, terminarea lucrărilor urmând a fi realizată la data de 06.07.2022.

11. Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport și atelierul școală și centrala termică

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare:contract reziliat

Estimare costuri/surse de finanțare:10.645.600,00 Lei POR 2014-2020

12. Eficientizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare:contract reziliat

Termen de realizare:7.170.140,00 Lei POR 2014-2020

Măsura M.3.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din municipiul Reșița

1.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A2, A3, A4 și G.A. Petculescu, Bl.15.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12.2021

Estimare costuri/surse de finanțare:3.826.888.48 lei fără TVA POR AP 3.1

Stadiu realizare proiect: lucrări în derulare, 95% realizat, 74% financiar

2.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A6, A7 și Piața 1 Decembrie 1918, Bl. 25.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.04.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 2.527.916,67 lei fără TVA POR AP 3.1

Stadiu realizare proiect:10% realizat, 5% financiar

3.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe: Bulevardul Republicii, Etapa 1, Componenta Bloc 20 și nr.1 de pe Aleea Domogled, Municipiul Reșița.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.12.2021

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.481.125,65 lei fără TVA POR AP 3.1

Stadiu realizare proiect: 5% realizat, 4% financiar

4.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe: Centru Reșița, etapa 3, Componenta Bloc 36, Piața 1 Decembrie.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**

Estimare costuri/surse de finanțare: 906.501,86 lei fără TVA POR AP 3.1

5.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe Centru Reșița, Etapa 3, Componenta Bloc nr. A5, str. Horea.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.03.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 872.770,393 lei fără TVA POR AP 3.1a

Stadiu realizare proiect: lucrări atribuite, 5% realizat, 4% financiar

6.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. I. L. Caragiale, Componenta Bloc nr. 1-6.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.06.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.438.504,03 lei fără TVA POR AP 3.1a

Stadiu realizare proiect: lucrări atribuite, 5% realizat, 4% financiar

7.Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe Bulevardul Republicii, bl. 27,scara 1,2,3,4,5.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 28.02.2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 2.462.973,23 lei fără TVA POR AP 3.1a

Stadiu realizare proiect: realizare proiect tehnic, 0% realizat, 6% financiar

Măsura M.3.2 -Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din orașul Moldova Nouă

1. Creșterea eficientizării energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului din orașul Moldova Nouă

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: decembrie 2022

Estimare costuri/surse de finanțare:1.356.530,00 Lei POR 2014-2020

2. Reabilitare termică blocul numărul 49 din orașul Moldova Nouă

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: decembrie 2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 796.970,00 Lei Fonduri Guvernamentale

3. Reabilitare termică blocul numărul 4 din orașul Moldova Nouă

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: decembrie 2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 867.920,00 Lei Fonduri Guvernamentale

4. Reabilitare termică blocul numărul 45 din orașul Moldova Nouă

Responsabil:Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: decembrie 2022

Estimare costuri/surse de finanțare: 282.930,00 Lei Fonduri Guvernamentale

Măsura M.3.3 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din orașul Anina

1.Realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2 de pe strada Uzinei din Anina, județul Caraș-Severin.

Responsabil:Primarul orașului Anina

Termen de realizare: **finalizat la data de 04.11.2020**

Estimare costuri/surse de finanțare:672.165,94 Lei POCU 20142020

-proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociația de binefacere "Pro Vitam"Reșița, Camera de Comerț și Industrie Caraș-Severin, Liceul "Mathias Hammer" Anina și Top Media SRL Reșița

-data începere proiect -14.08.2017; dată începere lucrări de construcții -29.10.2019

-număr de apartamente reabilite-60.

Măsura M.3.4 - Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi

1.Extindere rețele de gaze naturale și branșamente în cartierele Moniom, Doman și Cuptoare din municipiul Reșița.

Responsabil:Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare:**proiect respins**

Estimare costuri/surse de finanțare: POIM/859/8/2

Măsura M.3.5 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin amenajarea terenurilor publice fără utilitate

1.Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate (4,135 ha din mediul urban al orașului).

Responsabil:Primarul orașului Oravița

Termen de realizare:31.03.2022- CF Notă prelungire nr. 19702/17.06.2021, rată de progres 52%

Estimare costuri/surse de finanțare:3.131.343,77 Lei POR 2014-2020

Concluzii: Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.124/22.04.2021 și conform art. 49 din H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Comisia Tehnică, constituită la nivel județean, urmărește realizarea măsurilor din plan și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării acestor măsuri, pe care îl supune spre aprobare Consiliului Județean.

Din cele 50 de măsuri declarate și cuprinse în plan pentru anul 2021, măsuri prin care nivelul concentrației poluanților să rămână sub valorile-limită și calitatea aerului la nivelul județului să se mențină sau să se îmbunătățească, 9 măsuri sunt implementate integral, 33 se află în implementare la data raportării, 4 sunt în curs de implementare, pentru 3 măsuri a fost reziliat contractul, iar pentru 1 măsură proiectul a fost respins.

PREȘEDINTE,
Romeo-Dan DUNCA



ARHITECT ȘEF,
Luminița-Garofița MUNTEANU