



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului anual referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Caraș-Severin, pentru anul 2024

Consiliul Județean Caraș-Severin întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 292/10.01.2025 la proiectul de hotărâre;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin;

Văzând prevederile art. 21 și art. 43 alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 49 din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 124/22.04.2021 privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin, 2020-2024;

Ținând seama de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin nr.1/04.01.2024, privind constituirea Comisiei tehnice, la nivelul Județului Caraș-Severin, pentru gestionarea „Planului de menținere a calității aerului în județul Caraș-Severin”,cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Raportul anual referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Caraș-Severin, pentru anul 2024, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Raportul aprobat potrivit art.1, se pune la dispoziția publicului, prin postare pe pagina proprie de internet a Consiliului Județean Caraș-Severin, (www.cjcs.ro), secțiunea Informații de interes public, subsecțiunea Protecția Mediului și respectiv se transmite Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin până la data de 15 februarie 2025.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează entitatea funcțională Arhitectul Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică în baza prevederilor art. 197 alin. (1) și alin. (4), precum și art. 198 alin. (1) – (2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la :

- Instituția Prefectului–Județul Caraș-Severin ;
- Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin ;
- Arhitectul Șef .

PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



ANEXA
la HOTĂRÂREA nr.10/30.01.2025

Raport pentru anul 2024
referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul
Caras-Severin, 2020-2024

Stadiul implementării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caras-Severin, de la aprobare prin Hotărârea Consiliului Județean Caras-Severin nr.124/22.04.2021, până la sfârșitul anului 2024, este următorul:

Măsura M.1.1 - Reabilitarea/modernizarea arterelor de circulație din municipiul Reșița

1. Legătura între artera principală a Reșiței și parcul industrial și zona de regenerare urbană Mociur, în vederea extinderii transportului în comun. Lungime stradă de legătură 3086 m, lungime piste de biciclete 4000 m. În cadrul proiectului nu este prevăzută achiziția de autobuze.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 26.02.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 41.830.997,08 lei fără TVA, Program Național Anghel Saligny și Buget local

Stadiu realizare proiect: realizat fizic 90%, realizat financiar 80%

2. Reabilitarea drumurilor de acces spre ZUM Mociur pentru a crește accesibilizarea spre/dinspre cartier, care cuprinde str. Mociur, str. Barbu Lăutaru și str. Grigore Alexandrescu. Lungimea drumurilor reabilitate 1,609 km.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Stadiu realizare proiect: **finalizat**, Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.55467/19.06.2024

3. Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în Municipiul Reșița.

Faza 1

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.06.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 129.763.293,06 lei fără TVA POR 2014-2020 și PRV 2021-2027

Stadiul proiectului: execuție lucrări, realizat 100%, financiar 92%

Faza 2

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.06.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 160.367.865,58 lei fără TVA POR 2014-2020 și PRV 2021-2027
Stadiul proiectului: execuție lucrări, realizat 100%, financiar 87%

4. *Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport, inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a Călătorilor în stații și în vehicule în Municipiul Reșița. Faza 3: Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport cu 10 autobuze electrice și reabilitarea străzilor: Str. Timișoarei, str. Bârzavei, parțial str. Castanilor, lungime 2,5 km.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.06.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 123.485.960,64 lei fără TVA POR 2014-2020 și PRV 2021-2027

Stadiu realizare investiție *Reabilitarea Str. Timișoarei, str. Bârzavei*: execuție lucrări, realizat 100%, financiar 100%

Stadiu realizare investiție *Platforme/stații – terminal intermodal local în zona Muncitoresc, ca nod de mobilitate urbană intermodală pentru optimizarea transportului public în municipiul Reșița*: achiziție execuție lucrări, realizat 100%, financiar 84%

Achiziție *10 autobuze electrice*: procedură de achiziție finalizată.

5. *Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în Municipiul Reșița. Faza 4: achiziție mijloace de transport public (tramvaie L=18m) bidirecționale.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal nr.1/25.01.2023, nr.2/28.03.2023, nr.3/12.06.2023, nr.4/12.07.2023, nr.5/24.07.2023, nr.6/04.08.2023, nr.7/11.08.2023, nr.8/04.09.2023, nr.9/25.09.2023, nr.10/25.10.2023, nr.11/06.11.2023, nr.12/10.11.2023, nr.13/20.11.2023

6. *Amenajarea spațiului de agrement urban, inclusiv străzi și utilități (apă, energie electrică, rețea gaze) precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal. Suprafață amenajată 4.237 mp. Lungime străzi amenajate 0,850 km.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 31.07.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 27.273.424,73 lei fără TVA POR AP 4.3

Stadiu realizare proiect: 75% realizat, 75% decontat

7. *Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație: B-dul Revoluția din Decembrie și B-dul A.I. Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun, care cuprinde str. Gratz, str. George Enescu, str. Nicolae Titulescu, str. Nicolae Bălcescu, str. Bielefeld și str. Parâng. Lungime piste biciclete 1,351 km. Lungime totală străzi 1,351 km.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal la terminarea lucrărilor nr.1/06.07.2021

Măsura M.1.2 - Modernizarea arterelor de circulație din municipiul Caransebeș

1. *Modernizare străzi în municipiul Caransebeș în lungime de 1,617km.*

Responsabil: Primarul municipiului Caransebeș

Termen de realizare: **finalizat**

Măsura M.1.3 - Reabilitarea/modernizarea arterelor de circulație de interes local

1. *Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Colonia I, Vulturilor și Valea Vulpilor din orașul Anina, având o lungime de 2,83 km.*

Responsabil: Primarul orașului Anina

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10573/13.12.2023

2. *Modernizarea infrastructurii de drum pe străzile Cerna, Colonia Roșie, Vasile Alexandri, Bufenilor și Brădet din orașul Anina, având o lungime de 5,207km.*

Responsabil: Primarul orașului Anina

Estimare costuri/surse de finanțare: 5.876.365 lei PNDL 2

Stadiu realizare lucrări:

- Grad de realizare: 99,5%

- Proiectul este în fază finală de realizare a finisajelor și marcajelor rutiere.

3. *Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în Stațiunea Băile Herculane, prin reabilitarea străzilor: Piața Hercules (L=0,222km), Piața 1 Mai (L=0,196 m), Mihai Eminescu (L=0,180 km).*

Responsabil: Primarul orașului Băile Herculane

Termen de realizare: 30.06.2025

Stadiu realizare lucrări: 67,43%

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.108.592,42 Lei P.R.V. 2021-2027

4. *Reparații străzi și parcaje str. Trandafirilor, zona 1 și 2, Băile Herculane, jud. Caraș-Severin. L=4,3 km*

Responsabil: Primarul orașului Băile Herculane

Termen de realizare: 31.03.2025

Stadiu realizare lucrări: 85%

Estimare costuri/surse de finanțare: 3.624.305,42 Lei PNDL 2

5. *Modernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocșa Montană, Vasiova, Bocșa Română și Neuwerk, L~20km, în orașul Bocșa.*

Responsabil: Primarul orașului Bocșa

Termen de realizare: 31.12.2024

Estimare costuri/surse de finanțare: 53.699.495,34 lei PNDL

Stadiu realizare proiect: 60% realizat

6. *Reducerea emisiilor de carbon în orașul Oravița bazată pe investiții destinate îmbunătățirii mobilității locuitorilor orașului Oravița prin reabilitarea a 1,931 km de străzi (acest proiect mai prevede și achiziția a 4 autobuze hybrid).*

Responsabil: Primarul orașului Oravița

Termen de realizare: 31.12.2024, rată de progres – 100%

Estimare costuri/surse de finanțare: 22.334.037,23 lei POR 2014-2020

7. *Reabilitare străzi în lungime de 1,141 km în cartier zona Gării, oraș Oravița.*

Responsabil: Primarul orașului Oravița

Termen de realizare: **proiect reziliat**

8. *Modernizare și reabilitare Str. Mihai Eminescu, de la intersecția cu DN 68 până la intersecția cu str. Rozelor în orașul Oțelu Roșu, în suprafață totală de 800mp.*

Responsabil: Primarul orașului Oțelu Roșu

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 8380/03.10.2024

9. Modernizare străzi etapa V în orașul Oțelu Roșu, în lungime totală de 5,915 km.

Responsabil: Primarul orașului Oțelu Roșu

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 8917/09.09.2022

Măsura M.1.4 - Reabilitarea și modernizarea arterelor județene de circulație

1. Modernizare DJ 585, Valeapai – Duleu – Limită județ Timiș, km 28+200 – 36+200.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Stadiu realizare – **finalizat**, Proces - Verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 321/25.01.2024

2. Modernizare DJ 608B, Copăcele – Zorlencior, km 8+600 – 19+600.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Stadiu realizare: **finalizat**, Proces-verbal la terminarea lucrărilor 4590/19.12.2023

3. Modernizare DJ 608B, Zorlencior – Zorlețu Mare, km 19+600 – 25+300.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție la teminarea lucrarilor 6017/20.09.2021

4. Modernizare DJ 680A, Maciova – Ciuta – Obreja, (DN 68), km=12+000 – 19+451.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: **finalizat**, lucrări nerecepționate

Data finalizare: 31.12.2024 – Act adițional nr. 2 cu nr.27639/27.12.2022, încheiat între M.D.L.P.A. și Consiliul Județean Caraș-Severin

5. Reabilitare DJ 571 G (DN 57B) – Eftimie Murgu, km 0+000 – 5+643.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Stadiu realizare: 97,53%,

Data finalizare: 31.12.2024 – Act adițional nr. 2 cu nr.27640/27.12.2022, încheiat între M.D.L.P.A. și Consiliul Județean Caraș-Severin

Estimare costuri/surse de finanțare: 12.666.658,00 lei PNDL 2

6. Reabilitare DJ 571G, L=7,249 km, Gîrbovăț – Lăpușnicu Mare, 4 tronsoane.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Stadiu realizare: 31%

Data finalizare: 31.12.2024 – Act adițional nr. 4 cu nr.27641/27.12.2022, încheiat între M.D.L.P.A. și Consiliul Județean Caraș-Severin - lucrări sistate din cauza situației topografice care a trebuit refăcută și efectuarea unei expertize tehnice pentru calamitatea care a afectat podețul cadru de la km 5+855.

Estimare costuri/surse de finanțare: 11.470.526,00 lei PNDL 2

7. Reabilitare DJ 608B, Constantin Daicoviciu – Copăcele, km 0+000 – 8+600.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Stadiu realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție la teminarea lucrarilor 3934/27.10.2023

Măsura M.2.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor instituționale

1. Reabilitare energetică a Liceului Teoretic Traian Vuia.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 47508/01.07.2021

2. Reabilitare energetică a Colegiului Diaconovici – Tietz.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 91536/20.12.2021

3. Reabilitare energetică a Liceului Teologic Baptist.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 88857/10.12.2021

4. Reabilitare energetică a Colegiului Național Mircea Eliade.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 56917/11.08.2021

5. Reabilitarea infrastructurii școlare Municipiul Reșița – Colegiul Tehnic Reșița, inclusiv reabilitare energetică.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal recepție nr. 10346/14.02.2023

6. Reabilitare energetică și instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr. 61418/01.09.2021

7. Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița.

Responsabil: Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin

Termen de realizare: **proiect reziliat**

8. Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale nr. 1 Celnic Anina, județul Caraș-Severin.

Responsabil: Primarul orașului Anina

Termen de realizare: **finalizat**

9. Reabilitare energetică a grădiniței cu program prelungit "SF Stelian" Moldova Nouă

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr. 11018/24.08.2022

10. Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială "Alexandru Moisi" Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: 31.12.2024

Stadiu realizare proiect: 98%

Estimare costuri/surse de finanțare: 350.000 Lei POR 2014-2020

11. *Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport și atelierul școală și centrala termică*

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **proiect reziliat**

12. *Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B*

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **proiect reziliat**

Măsura M.3.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din municipiul Reșița

1. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A2, A3, A4 și G.A. Petculescu, Bl.15.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal

nr.72785/22.12.2021,72787/22.12.2021,72788/22.12.2021,72789/22.12.2021

2. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A6, A7 și Piața 1 Decembrie 1918, Bl. 25.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr.1/11.12.2024, nr.1/12.12.2024.

3. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe: Bulevardul Republicii, Etapa 1, Componenta Bloc 20 și nr.1 de pe Aleea Domogled, Municipiul Reșița.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: 30.06.2025

Estimare costuri/surse de finanțare: 4.583.619,55 lei fără TVA POR AP 3.1

Stadiu realizare proiect: realizat fizic,45 %, realizat financiar, 22.7 %

4. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe: Centru Reșița, etapa 3, Componenta Bloc 36, Piața 1 Decembrie.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14449/24.02.2021

5. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe Centru Reșița, Etapa 3, Componenta Bloc nr. A5, str. Horea.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 108524/10.12.2024

6. *Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. I. L. Caragiale, Componenta Bloc nr. 1-6.*

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-vebal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 109875/13.12.2024, nr.109978/13.12.2024, nr.109984/13.12.2024

7. Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe Bulevardul Republicii, bl. 27, scara 1,2,3,4,5.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-verbal la terminarea lucrărilor nr. 55779/20.06.2024

Măsura M.3.2 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din orașul Moldova Nouă

1. Creșterea eficientizării energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului din orașul Moldova Nouă

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **proiect reziliat**

2. Reabilitare termică blocul numărul 49 din orașul Moldova Nouă

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr. 3660/26.03.2024

3. Reabilitare termică blocul numărul 4 din orașul Moldova Nouă

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr. 17667/12.12.2023

4. Reabilitare termică blocul numărul 45 din orașul Moldova Nouă

Responsabil: Primarul orașului Moldova Nouă

Termen de realizare: **finalizat**, Proces-Verbal nr. 17980/19.12.2023

Măsura M.3.3 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor rezidențiale din orașul Anina

1. Realizarea lucrărilor de reabilitare la blocul G2 de pe strada Uzinei din Anina, județul Caraș-Severin.

Responsabil: Primarul orașului Anina

Termen de realizare: **finalizat**

Măsura M.3.4 - Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi

1. Extindere rețele de gaze naturale și bransamente în cartierele Moniom, Doman și Cuptoare din municipiul Reșița.

Responsabil: Primarul municipiului Reșița

Termen de realizare: Refacere SF în funcție de noile condiții

Estimare costuri/surse de finanțare: Anghel Saligny

Măsura M.3.5 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin amenajarea terenurilor publice fără utilitate

1. Reconvertirea funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate (4,135 ha din mediul urban al orașului).

Responsabil: Primarul orașului Oravița

Termen de realizare:31.12.2024- rată de progres 100%

Estimare costuri/surse de finanțare:3.357.071,20 Lei fără TVA POR 2014-2020

Concluzii: Planul de menținere a calității aerului pentru județul Caraș-Severin a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Caraș-Severin nr.124/22.04.2021 și conform art. 49 din H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Comisia Tehnică constituită la nivel județean, urmărește realizarea măsurilor din plan și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării acestor măsuri, pe care îl supune spre aprobare Consiliului Județean.

Din cele 50 de măsuri declarate și cuprinse în plan pentru anul 2024, măsuri prin care nivelul concentrației poluanților să rămână sub valorile-limită și calitatea aerului la nivelul județului să se mențină sau să se îmbunătățească, 30 de măsuri sunt finalizate, 15 măsuri se află în implementare la data raportării, iar pentru 5 măsuri a fost reziliat proiectul.

PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU



PREȘEDINTE COMISIE TEHNICĂ,
ARHITECT ȘEF
Luminița Garofița MUNTEANU